

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
"TOSHKENT SHAHAR ELEKTR
TARMOQLARI" MAS'ULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYATI**

Toshkent shahar, Yashnobod tumani, Muxtor Ashrafiy MFY,
Muxtor Ashrafiy ko'chasi, 1-muyulish 9-uy.

E-mail: info@toshetk.uz

H/R: 20208000407020937001

«O'zsanoatqurilishbank» ATB Toshkent
shahar hududiy filiali

MFO: 00440 STIR: 311 162 458

IFUT: 35130



**REPUBLIC OF UZBEKISTAN
"TASHKENT CITY ELECTRICAL
NETWORKS" LIMITED LIABILITY
COMPANY**

Tashkent city, Yashnabad district, Mukhtar
Ashrafiy community, Mukhtar Ashrafiy street,
1-turning 9th house

E-mail: info@toshetk.uz

A/N: 20208000407020937001

«O'zsanoatqurilishbank» JSCB, Tashkent city
regional branch

MFO: 00440 TIN: 311 162 458

OKED: 35130

"TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI" MCHJ

dan № _____
raqamga _____

20.05.2025г. № 42/ 779 – ГУ
№ 19363.1620 от 20.05.2024г.

ЕПИГУ

Рассмотрение проекта.

Рассмотрен рабочий проект внешнего электроснабжения объекта –
«Перекладка кабельных линий» по адресу: 1-проезд Амир Тимура, д. № 6
в Юнусабадском районе (заказчик - ЧЛ «Уразбоев Г.С.»), выполненный
ООО «Geodeziyaxizmatlari», согласно следующих документов:

- технических условий за № 05-2606 от 08.11.2024г. (на Р= 400,0 кВт),
- письма за № 42/1907-05 от 28.11.2024г. (о дополнении к ТУ).

ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНО:

Разрешённая мощность – без увеличения.

Категория – II.

В связи с физическим и моральным износом существующих кабелей
10 кВ ф. «ЦДС-1,2», возникла необходимость их замены на участках:
- РП «Почтамт» - ТП № 3156 и ТП № 3156 – ТП № 2736.

Для этого проектом предусмотрено следующее:

1. Перекладка существующих кабельных линий КЛ-10 кВ фидера
«ЦДС-1,2» на участке между РП «Почтамт» - ТП № 3156.
К монтажу принят кабель 2-3хАПвПу-10-(1х150)мм², L = 2х 150,0м.
2. Перекладка существующих кабельных линий КЛ-10 кВ фидера
«ЦДС-1,2» на участке между ТП № 3156 - ТП № 2736.
К монтажу принят кабель 2-3хАПвПу-10-(1х150)мм², L = 2х70,0м.
3. Демонтаж старых кабелей на указанных участках.
4. Уставки РЗАИ – остаются без изменения.
5. Согласовано с ГлавУАС и Юнусабадским РЭС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный проект перекладки кабелей 10 кВ рассмотрен.

Главный инженер

У.А.Ахмедов