

Ishlarni topshirish uchun talab etiladigan hujjatlar ro'yxati

1. Bajarilgan ishlar haqida dalolatnoma
2. Bajarilgan ishlarning narxi bo'yicha hisob-faktura ma'lumotnomasi
3. Temir ustunlar va minoralarni qayta ko'rib chiqish bayonnomasi – shakl I.1 (namuna)
4. Nuqsonli holat dalolatnomasi – shakl I.2 (namuna)
5. Ustuni vertikaligini o'lchash bo'yicha bayonnomasi – shakl I.3 (namuna)
6. Tortuvchi po'lat arqonlar taranglik kuchini tekshirish bayonnomasi – shakl I.4 (namuna)
7. O'rnatish dalolatnomasi – shakl I.5 (namuna)

Temir ustunlar va minoralarni qayta ko'rib chiqish**BAYONNOMASI**

obyekt CS-1111 «Uzbekiston MFI»

« » 202_г.

BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN TOM QISMIDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

№	Ish turlari	Natija
1	TAYANCH USTUNIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
1.1	Ustunning tayanch qismlarida va temir tuzilmalar elementlarida nuqsonlar, yoriqlar, teshiklar, egilishlar, deformatsiyalar, zanglash(korroziya) o'choqlari belgilari mavjudligini tekshirish va baholash.	
1.2	Tayanch ustunlar panjarani murvatli ulanishlarini va gardish ulanishlar murvatlarini, gaykalarini, himoya gaykalarini, temir halqalarini mavjudligini tekshirish. Gardish ulanishlar orasidagi oraliq bo'shliqlarni tekshirish. Gaykalarni mos keladigan asbob bilan mahkamlash. Kabel novini tayanch ustuniga, quvur ustunni tayanch ustuni qismiga, antennalarni quvur ustuniga ulash joylaridagi gaykalar holatini va mahkamlanishini tekshirish, shuningdek, mahkamlagichlar mavjudligini tekshirish.	
1.3	Payvand choklari va choklarning atrofidagi temirlar holatini tekshirish (payvandlangan zona atrofida).	
1.4	Tayanch ustunlari, quvursimon ustunlarni, kabel novi, temir buyumlar va boshqa elementlarning bo'yoq qoplamasini ko'zdan kechirish va timalish, shikastlanish, zanglash o'chogi mavjudligini, bo'yoqning eskirishi va rangi o'zgarishini tekshirish va baholash. Bo'yoq qoplamasini umumiy holatini baholash amalga oshiriladi va uni to'liq yoki qisman tiklash zarurati to'g'risida qaror qabul qilinadi.	
1.5	Temir qism va boshqa mexanik qismlarning holatini tekshirish va baholash.	
1.6	Langar mahkamlagichlarini qayta ko'rib chiqish va gaykalar, qo'shimcha gaykalarini mavjudligini tekshirish va ularni mahkamlash. Langar mahkamlangan joylarni holatini ko'zdan kechirish va baholash. Langar quvurlarini deformatsiyaga, yoriqlarga va egilganlikka tekshirish. Halqalar holatini va uning payvand choklari va choklarning atrofidagi holatini tekshirish.	
1.7	Barcha burama tishli ulanishlarni grafit moyi bilan moylash.	
1.8	Kichik nuqsonlarni tuzatish. Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan murvatlarni, gaykalarni, qo'shimcha gaykalarini va temir halqalarini tiklash. Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan qisqichlarni tiklash. Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan po'lat arqonni eskirishdan himoya qilish uchun yarim aylanani (koush) tiklash. Yechib olingan mollar va materiallar Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.	
1.9	Ikki tomonlama burama tishli bog'ichlarni almashtirish yoki tiklash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. Yechib olingan mollar va materiallar Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.	
1.10	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
2	USTUNNING GEODEZIK O'LCHOVLARI, shu jumladan:	
2.1	X va Y o'qlari bo'ylab, har 8 m (ustun bo'yiga), lekin 3 ta nuqtadan kam bo'lmagan holda ustunning og'ishini mahsus asbob yordamida o'lchash.	
2.2	Hisoblash amalga oshiriladi va o'lchov natijalari RH45-267 rahbariy hujjatiga muvofiq shakllantiriladi.	
2.3	Ustunning og'ishi standartdan chetga chiqsa, uni tekislash bo'yicha ishlar olib boriladi. Agar tekislashning ilojisi bo'lmasa, "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
2.4	Amalga oshirilgan o'lchov natijalari bo'yicha "Ustun vertikaligini o'lchash bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
3	TOM QISMIDA JOYLASHGAN USTUN POYDEVORIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
3.1	Tayanch ustunini va langarlar mahkamlangan joylarni binoning tutib turuvchi tuzilmalariga mahkamlanganligini (shu jumladan bino ichida) tekshirish va baholash. Tayanch to'sini temir konstruksiyalarining holatini (shu jumladan bino ichida) tekshirish va baholash.	
3.2	Ustun asosining va langarlar joylashgan joylarning namdan himoya holatini tekshirish va baholash.	
3.3	Poydevorlar va tayanch to'sinlarning temir qismlari, payvand choklari va choklarning atrofidagi temir holatini, tayanch ustunini (egilishlar, burilishlar, deformatsiyalar, yoriqlar va boshqalar) ko'zdan kechirish va baholash.	
3.4	Tayanch gardishlarning biriktiruvchi joylarida gayka va himoya gaykalari mavjudligini va ularning burilishga qarshi, zanglashga qarshi himoyasi mavjudligini tekshirish.	
3.5	Obyektning umumiy holatini, tomning va yaqin atrofda obyektlarning qulashi, tom qismlarining joyidan ko'chishini va hokazolarni ko'zdan kechirish va shu bilan birga ustunga va temir tuzilmalarga zarar yetishi xavfini baholash.	
3.6	Ustun poydevorining va langarlarning tomga mahkamlangan joylarida namlikdan himoyasini tiklash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	
3.7	Amalga oshirilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
4	TORTUVCHI PO'LAT ARQONLARGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	

4.1	Po'lat arqonlar mexanik qismlarining holatini tekshirish.	
4.2	Po'lat arqonlarning ustun va langarlar bilan mahkamlanish joylarini tekshirish.	
4.3	Po'lat arqonlarning taranglik kuchlanish qiymatlarini o'lchash va ularni sozlash.	
4.4	Po'lat arqonlar zaxirasini tekshirish. Po'lat arqonlarning mavjudligi, zanglagani, sinishi, burishishi, kertiklari mavjudligi, ezilishi, tolalarni yozilib ketishi va uzilishini tekshirish.	
4.5	Po'lat arqonlar qisqichlarini tekshirish va mahkamlash (har bir tomonda (ustun va langar) kamida 3 tadan bo'lishi kerak).	
4.6	Barcha ishqalanish mumkin bo'lgan va burama tishli ulanish joylarini grafit moyi bilan moylash.	
4.7	Yetmagan po'lat arqonlar to'plamini almashtirish yoki o'rnatish 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi..	
4.8	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi", "Po'lat arqonlarni taranglik kuchlanishini tekshirish protokoli" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
5	USTUNNING HIMOYA CHIROG'I TIZIMIGA (HCHT) XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
5.1	HCHT yoritgichining namlikdan himoyalani holatini va xizmat ko'rsatishga yaroqliligini, muhrlash halqasi, HCHT kabellarini himoya qobig'i va mahkamlanish holatini tekshirish va baholash.	
5.2	Taqsimlash qutillari va HCHT yoritgichi ochiladi va elektr kabeli simlari ulanishining mustahkamligi tekshiriladi. Yerga ulangan himoyalovchi qisqich (клемма) holatini, tortilishini va mavjudligini tekshirish.	
5.3	HCHT zanjiridagi nosozliklarni bartaraf etish.	
5.4	Buyurtmadagi obyektlardagi umumiy miqdorning 20% miqdorida HCHT muhrlash halqasi, patronlari, lampochkalarini (energiya tejovchi) almashtirish yoki o'rnatish. Yechib olingan mollar va materiallar Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.	
5.5	HCHT yoritgichini almashtirish yoki o'rnatish, yorug'lik fotorelesi, taqsimlash qutisi va HCHT elektr kabelini almashtirish yoki o'rnatish 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	
5.6	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
6	FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI TEKSHIRISH, shu jumladan:	
6.1	Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlik holatini tekshirish va baholash.	
6.2	Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	
6.3	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	

BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

№	Ish turlari	Natija
1	TAYANCH USTUNIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
1.1	Ustunning tayanch qismlarida va temir tuzilmalar elementlarida nuqsonlar, yoriqlar, teshiklar, egilishlar, deformatsiyalar, zanglash(korroziya) o'choqlari belgilari mavjudligini tekshirish va baholash.	
1.2	Tayanch ustunlar panjarani murvatli ulanishlarini va gardish ulanishlar murvatlarini, gaykalarini, himoya gaykalarini, temir halqalarini mavjudligini tekshirish. Gardish ulanishlar orasidagi oraliq bo'shliqlarni tekshirish. Gaykalarni mos keladigan asbob bilan mahkamlash. Kabel novini tayanch ustuniga, quvur ustunni tayanch ustuni qismiga, antennalarni quvur ustuniga ulash joylaridagi gaykalar holatini va mahkamlanishini tekshirish, shuningdek, mahkamlagichlar mavjudligini tekshirish.	
1.3	Payvand choklari va choklarning atrofidagi temirlar holatini tekshirish (payvandlangan zona atrofida).	
1.4	Tayanch ustunlari, quvursimon ustunlarni, kabel novi, temir buyumlar va boshqa elementlarning bo'yoq qoplamasini ko'zdan kechirish va timalish, shikastlanish, zanglash o'chog'i mavjudligini, bo'yoqning eskirishi va rangi o'zgarishini tekshirish va baholash. Bo'yoq qoplamasini umumiy holatini baholash amalga oshiriladi va uni to'liq yoki qisman tiklash zarurati to'g'risida qaror qabul qilinadi.	
1.5	Temir qism va boshqa mexanik qismlarning holatini tekshirish va baholash.	
1.6	Langar mahkamlagichlarini qayta ko'rib chiqish va gaykalar, qo'shimcha gaykalarini mavjudligini tekshirish va ularni mahkamlash. Langar mahkamlangan joylarni holatini ko'zdan kechirish va baholash. Langar quvurlarini deformatsiyaga, yoriqlarga va egilganlikka tekshirish. Halqalar holatini va uning payvand choklari va choklarning atrofidagi holatini tekshirish.	
1.7	Barcha burama tishli ulanishlarni grafit moyi bilan moylash.	
1.8	Kichik nuqsonlarni tuzatish. Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan murvatlarni, gaykalarni, qo'shimcha gaykalarini va temir halqalarini tiklash. Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan qisqichlarni tiklash. Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan po'lat arqonni eskirishdan himoya qilish uchun yarim aylanani (koush) tiklash. Yechib olingan mollar va materiallar Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.	
1.9	Ikki tomonlama burama tishli bog'ichlarni almashtirish yoki tiklash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi. Yechib olingan mollar va materiallar Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.	

1.10	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
2	USTUNNING GEODEZIK O'LCHOVLARI, shu jumladan:	
2.1	X va Y o'qlari bo'ylab, har 8 m (ustun bo'yiga), lekin 3 ta nuqtadan kam bo'lmagan holda ustunning og'ishini mahsus asbob yordamida o'lchash.	
2.2	Hisoblash amalga oshiriladi va o'lchov natijalari RH45-267 rahbariy hujjatiga muvofiq shakllantiriladi.	
2.3	Ustunning og'ishi standartdan chetga chiqsa, uni tekislash bo'yicha ishlar olib boriladi. Agar tekislashning ilojisi bo'lmasa, "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
2.4	Amalga oshirilgan o'lchov natijalari bo'yicha "Ustun vertikaligini o'lchash bayonnomasi" va "Nuqsonli dalolatnoma" tuziladi.	
3	YERDA JOYLASHGAN TAYANCH USTUNI POYDEVORIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
3.1	Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va do'ngalaklarni tekshirish. Ustun poydevori atrofidagi tuproqni to'ldirish, tekislash, bosib chiqish.	
3.2	Tayanch ustuni gardishlarining birlashtirilish joylarida gayka va himoya gaykalarining mavjudligini tekshirish va ularning burilishga va zanglashga qarshi himoyasini tekshirish.	
3.3	Beton qoplamasi holati va poydevorning ko'rinadigan qismining monoliti, beton styajkasi, fundament atrofi beton maydoni, chiplar, yoriqlar, buzilishlar mavjudligi va beton himoya qoplamasining holatini tekshirish. Mayda kamchiliklarni: chiplar, yoriqlar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni oldidan ochib va tozalab bartaraf etish. Ustun poydevorini 2 qatlam bitum mastikasi bilan namlikdan himoya qilish.	
3.4	Temir poydevorlarda va tayanch to'sinlarida burmalar, egilishlar va deformatsiyalar mavjudligini tekshirish.	
3.5	Obyektning umumiy holatini, tomning va yaqin atrofdagi obyektlarning qulashi, tom qismlarining joyidan ko'chishini va hokazolarni ko'zdan kechirish va shu bilan birga ustunga zarar yetishi xavfini baholash.	
3.6	Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 20% gacha bo'lgan fundament atrofi beton maydonini tiklash.	
3.7	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
4	TORTUVCHI PO'LAT ARQONLARGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
4.1	Po'lat arqonlar mexanik qismlarining holatini tekshirish.	
4.2	Po'lat arqonlarning ustun va langarlar bilan mahkamlanish joylarini tekshirish.	
4.3	Po'lat arqonlarning taranglik kuchlanish qiymatlarini o'lchash va ularni sozlash.	
4.4	Po'lat arqonlar zaxirasini tekshirish. Po'lat arqonlarning mavjudligi, zanglagani, sinishi, burishishi, kertiklari mavjudligi, ezilishi, tolalarni yozilib ketishi va uzilishini tekshirish.	
4.5	Po'lat arqonlar qisqichlarini tekshirish va mahkamlash (har bir tomonda (ustun va langar) kamida 3 tadan bo'lishi kerak).	
4.6	Barcha ishqalanish mumkin bo'lgan va burama tishli ulanish joylarini grafit moyi bilan moylash.	
4.7	Yetmagan po'lat arqonlar to'plamini almashtirish yoki o'rnatish 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi..	
4.8	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi", "Po'lat arqonlarni taranglik kuchlanishini tekshirish protokoli" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
5	USTUNNING HIMOYA CHIROG'I TIZIMIGA (HCHT) XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
5.1	HCHT yoritgichining namlikdan himoyalani holatini va xizmat ko'rsatishga yaroqliligini, muhrlash halqasi, HCHT kabellarini himoya qobig'i va mahkamlanish holatini tekshirish va baholash.	
5.2	Taqsimlash qutillari va HCHT yoritgichi ochiladi va elektr kabeli simlari ulanishining mustahkamligi tekshiriladi. Yerga ulangan himoyalovchi qisqich (клемма) holatini, tortilishini va mavjudligini tekshirish.	
5.3	HCHT zanjiridagi nosozliklarni bartaraf etish.	
5.4	Buyurtmadagi obyektlardagi umumiy miqdorning 20% miqdorida HCHT muhrlash halqasi, patronlari, lampochkalarini (energiya tejovchi) almashtirish yoki o'rnatish. Yechib olingan mollar va materiallar Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.	
5.5	HCHT yoritgichini almashtirish yoki o'rnatish, yorug'lik fotorelesi, taqsimlash qutisi va HCHT elektr kabelini almashtirish yoki o'rnatish 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	
5.6	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
6	FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI TEKSHIRISH, shu jumladan:	
6.1	Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlik holatini tekshirish va baholash.	
6.2	Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	
6.3	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
7	KONTEYNER VA YORDAMCHI BINO POYDEVORLARIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
7.1	Konteyner ustunlarining temir konstruksiyasi va boshqa elementlarning bo'yoq qoplamasini ko'zdan kechirish va tiralish, shikastlanish, zanglash o'chog'i mavjudligi, bo'yoqning eskirishi va rangi o'zgarishini tekshirish va baholash.	
7.2	Konteyner osti, tubining zanglashga qarshi qoplamasini holatini tekshirish va baholash.	

7.3	Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va do'ngalaklarni tekshirish. Konteyner atrofidagi tuproqni to'ldirish, tekislash, bosib chiqish.	
7.4	Beton qoplamasi holati va poydevorning ko'rinadigan qismining monoliti, beton styajkasi, fundament atrofidagi beton maydonida chiplar, yoriqlar, buzilishlar mavjudligini va ustunlarning himoya qoplamasi holatini tekshirish. Mayda kamchiliklarni: chiplar, yoriqlar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni oldidan ochib va tozalab bartaraf etish. Beton poydevorini 2 qatlam bitum mastikasi bilan namlikdan himoya qilish.	
7.5	Konteyner temir qismlari holatini va tayanch to'sinlarda burmalar, egilishlar va deformatsiyalar mavjudligini tekshirish.	
7.6	Tom qoplamasi, tashqi va ichki suvoq ustki qatlamlari holatini tekshirish.	
7.7	Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 20% gacha bo'lgan fundament atrofi va yo'laklar beton maydonini tiklash.	
7.8	"Tekshirish bayonnomasi"ni tuzish.	
8	PANJARAGA XIZMAT KO'RSATISH VA OBYEKTNING UMUMIY HOLATINI TEKSHIRISH, shu jumladan:	
8.1	O'tlarni o'rish va TS hududini va unga tutash 1,5 m maydonni tozalash, chiqindilarni olib chiqish.	
8.2	TS panjarasi va eshigining holatini tekshirish. Kichik kamchiliklarni bartaraf etish.	
8.3	To'r va panjara qismini tiklash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	
8.4	"Tekshirish bayonnomasi"ni tuzish.	

BALANDLIGI (40m yoki 30m) DAN OSHMAGAN YERDA JOYLASHGAN MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

№	Ish turlari	Natija
1	YERDA JOYLASHGAN MINORAGA XIZMAT KO'RSATISH	
1.1	Minora tayanch qismlarida, zina yo'laklarda, o'tish maydonlarida va barcha temir tuzilmalar elementlarida nuqsonlar, yoriqlar, teshiklar, egilishlar, deformatsiyalar, zanglash o'choqlari belgilari mavjudligini tekshirish va baholash.	
1.2	Tayanch ustunlarning murvatli ulanishlarini va gardish ulanishlar murvatlarini, gaykalarini, himoya gaykalarini, temir halqalarini mavjudligini tekshirish. Gardish ulanishlar orasidagi oralik bo'shliqlarni tekshirish. Gaykalarni mos keladigan asbob bilan mahkamlash. Kabel novi minora ustuniga, quvur ustuni minora qismiga, antennalarning quvur ustuniga ulash joylaridagi gaykalar holatini va mahkamlanishini tekshirish, shuningdek, mahkamlagichlar mavjudligini tekshirish.	
1.3	Payvand choklari va choklarning atrofidagi temirning holatini tekshirish (payvandlangan zona atrofida).	
1.4	Minora ustunlari, quvursimon ustunlarni, kabel novi, temir buyumlar va boshqa elementlarning bo'yoq qoplamasi ko'zdan kechirish va timalish, shikastlanish, zanglash o'chog'i mavjudligi, bo'yoqning eskirishi va rangi o'zgarishini tekshirish va baholash. Bo'yoq qoplamasini umumiy holatini baholash amalga oshiriladi va uni to'liq yoki qisman tiklash zarurati to'g'risida qaror qabul qilinadi.	
1.5	Temir buyumlar va boshqa mexanik qismlarning holatini tekshirish va baholash.	
1.7	Kichik nuqsonlarni tuzatish. Barcha burama tishli ulanishlarni grafit moyi bilan moylash. Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetishmayotgan murvatlarni, gaykalarni, qo'shimcha gaykalarni va temir halqalarni tiklash.	
1.8	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
2	MINORANING GEODEZIK O'LCHOVLARI, shu jumladan:	
2.1	X va Y o'qlari bo'ylab har 10m (minora bo'yiga), lekin 3 ta nuqtadan kam bo'lmagan holda minoraning og'ishini maxsus asbob yordamida o'lchash. Minora og'ishini va minora bel qismi bo'ylab gorizontaligini maxsus asbob yordamida o'lchash amalga oshiriladi.	
2.2	Hisoblash amalga oshiriladi va o'lchov natijalari RH45-267 rahbariy hujjatiga muvofiq shakllantiriladi.	
2.3	Amalga oshirilgan o'lchov natijalari bo'yicha "Minora vertikaligini o'lchash bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
3	YERDA JOYLASHGAN MINORANING POYDEVORIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
3.1	Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va do'ngalaklarni tekshirish. Minora poydevori atrofidagi tuproqni to'ldirish, tekislash, bosib chiqish.	
3.2	Tayanch ustun gardishlari birlashtirilish joylarida gayka va himoya gaykalari mavjudligini va ularning burilishga va zanglashga qarshi himoyasini tekshirish.	
3.3	Beton qoplamasi holati va poydevorning ko'rinadigan qismining monoliti, beton styajkasi, fundament atrofi beton maydoni, chiplar, yoriqlar, buzilishlar mavjudligi va beton himoya qoplamasining holatini tekshirish. Mayda kamchiliklarni: chiplar, yoriqlar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni oldidan ochib va tozalab bartaraf etish. Minora poydevorini 2 qatlam bitum mastikasi bilan namlikdan himoya qilish.	
3.4	Temir poydevorlarda va tayanch to'sinlarida burmalar, egilishlar va deformatsiyalar mavjudligini tekshirish.	
3.5	Obyektning umumiy holatini, tomning va yaqin atrofdagi obyektlarning qulashi, tom qismlarining joyidan ko'chishini va hokazolarni ko'zdan kechirish va shu bilan birga ustunga zarar yetishi xavfini baholash.	
3.6	Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 20% gacha bo'lgan fundament atrofi beton maydonini tiklash.	

3.7	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
4	MINORANING HIMOYA CHIROG'I TIZIMIGA (HCHT) HIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
4.1	HCHT yoritgichining namlikdan himoyalaniish holatini va xizmat ko'rsatishga yaroqliligini, muhrlash halqasi, HCHT kabellarini himoya qobig'i va mahkamlanish holatini tekshirish va baholash.	
4.2	Taqsimlash qutlari va HCHT yoritgichi ochiladi va elektr kabeli simlari ulanishining mustahkamligi tekshiriladi. Yerga ulangan himoyalovchi qisqich (клемма) holatini, tortilishini va mavjudligini tekshirish.	
4.3	HCHT zanjiridagi nosozliklarni bartaraf etish.	
4.4	Buyurtmadagi obyektlardagi umumiy miqdorning 20% miqdorida HCHT muhrlash halqasi, patronlari, lampochkalarini (energiya tejovchi) almashtirish yoki o'rnatish. Yechib olingan mollar va materiallar Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.	
4.5	HCHT yoritgichini almashtirish yoki o'rnatish, yorug'lik fotorelesi, taqsimlash qutisi va HCHT elektr kabelini almashtirish yoki o'rnatish 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	
4.6	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
5	FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI TEKSHIRISH, shu jumladan:	
5.1	Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlik holatini tekshirish va baholash.	
5.2	Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	
5.3	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
6	KONTEYNER VA YORDAMCHI BINO POYDEVORLARIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
6.1	Konteyner ustunlarining temir konstruksiyasi va boshqa elementlarning bo'yoq qoplamasini ko'zdan kechirish va timalash, shikastlanish, zanglash o'chogi mavjudligi, bo'yoqning eskirishi va rangi o'zgarishini tekshirish va baholash.	
6.2	Konteyner osti, tubining zanglashga qarshi qoplamasini holatini tekshirish va baholash.	
6.3	Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va do'ngalaklarni tekshirish. Konteyner atrofidagi tuproqni to'ldirish, tekislash, bosib chiqish.	
6.4	Beton qoplamasi holati va poydevorning ko'rinadigan qismining monoliti, beton styajkasi, fundament atrofidagi beton maydonida chipalar, yoriqlar, buzilishlar mavjudligini va ustunlarning himoya qoplamasi holatini tekshirish. Mayda kamchiliklarni: chipalar, yoriqlar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni oldidan ochib va tozalab bartaraf etish. Beton poydevorini 2 qatlam bitum mastikasi bilan namlikdan himoya qilish.	
6.5	Konteyner temir qismlari holatini va tayanch to'sinlarda burmalar, egilishlar va deformatsiyalar mavjudligini tekshirish.	
6.6	Tom qoplamasi, tashqi va ichki suvoq ustki qatlamlari holatini tekshirish.	
6.7	Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 20% gacha bo'lgan fundament atrofi va yo'laklar beton maydonini tiklash.	
6.8	"Tekshirish bayonnomasi"ni tuzish.	
7	PANJARAGA XIZMAT KO'RSATISH VA OBYEKTNING UMUMIY HOLATINI TEKSHIRISH, shu jumladan:	
7.1	O'tlarni o'rish va TS hududini va unga tutash 1,5 m maydonni tozalash, chiqindilarni olib chiqish.	
7.2	TS panjarasi va eshigining holatini tekshirish. Kichik kamchiliklarni bartaraf etish.	
7.3	To'r va panjara qismini tiklash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	
7.4	"Tekshirish bayonnomasi"ni tuzish.	

YERDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

№ tr	Ish turlari	Natija
1	YERDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
1.1	Ko'p qavatli kalta RRL minorani tayanch qismlar holatini, zina yo'laklarni, o'tish maydonlarini va barcha temirli tuzilmalar elementlarining holatini nuqsonlarga, yoriqlarga, teshiklarga, egilishlarga, oqmalarga, deformatsiyalarga, zanglash o'choqlari belgilari borligiga tekshirish va baholash.	
1.2	Tayanch ustunlar panjaralarini murvatli ulanishlarini va gardish ulanishlar murvatlarini, gaykalarini, himoya gaykalarini, temir halqalarini(shaybalarini) mavjudligini tekshirish. Gardish ulanishlar va panjara ulanish qismlari orasidagi oraliq bo'shliqlarni tekshirish. Gaykalarni mos keladigan asbob bilan mahkamlash. ATning Kabel novi(tayanch yo'lagi)ni tayanch ustuniga, quvur ustunni tayanch ustuni qismiga, antennalarni quvur ustuniga ulash joylaridagi gaykalar holatini va mahkamlanishini tekshirish, shuningdek, mahkamlagichlar mavjudligini tekshirish.	
1.3	Payvand choklari va choklarning atrofidagi temirning holatini tekshirish (payvandlangan zona atrofida).	
1.4	Ko'p qavatli kalta RRL minorani, quvursimon ustunlarni, kabel novi, temir buyumlar va boshqa elementlarning bo'yoq qoplamasini ko'zdan kechirish va timalganishlarga, shikastlanishga, zanglash o'chogiga, bo'yoqning eskirishi va rangi o'zgarishini tekshirish va baholash. Bo'yoq qoplamasini umumiy holatini baholash amalga oshiriladi va uni to'liq yoki qisman tiklash zarurati to'g'risida qaror qabul qilinadi.	
1.5	Temir buyumlar va boshqa mexanik qismlarning holatini tekshirish va baholash.	

1.6	Kichik nuqsonlarni tuzatish. Barcha burama tishli ulanishlarni grafit moyi bilan moylash. Buyurtmadagi barcha ob'yektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetimayotgan murvatlarni, gaykalarni, qo'shimcha nazorat gaykalarini va temir halqalarini tiklash.	
1.7	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
2	YERDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORASINING GEODEZIK O'LCHOVLARI, shu jumladan:	
2.1	X va Y o'qlari bo'ylab ko'p qavatli kalta RRL minorani og'ishini va bel qismlarini bo'ylab gorizontalligini maxsus o'lchov asbobi yordamida o'lchash amalga oshiriladi.	
2.2	Hisoblash amalga oshiriladi va o'lchov natijalari RH45-267 rahbariy hujjatiga muvofiq shakllantiriladi.	
2.3	Amalga oshirilgan ishlar natijalariga ko'ra "Antenna ustuni asosi vertikaligini o'lchash bayonnomasi" va "Buzuq dalolatnoma" tuziladi.	
3	YERDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORASINING POYDEVORIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
3.1	Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va do'ngalaklarni tekshirish. Ustun poydevori atrofidagi tuproqni to'ldirish, tekislash, bosib chiqish.	
3.2	Tayanch ustuni gardishlarining birlashtirilish joylarida gayka va himoya gaykalarining mavjudligini tekshirish va ularning burilishga va zanglashga qarshi himoyasini tekshirish.	
3.3	Beton qoplamasi holati va poydevorning ko'rinadigan qismining monoliti, beton styajkasi, fundament atrofi beton maydoni, chiqlar, yoriqlar, buzilishlar mavjudligi va beton himoya qoplamasining holatini tekshirish. Mayda kamchiliklarni: chiqlar, yoriqlar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni oldidan ochib va tozalab bartaraf etish. Ustun poydevorini 2 qatlam bitum mastikasi bilan namlikdan himoya qilish.	
3.4	Temir poydevorlarda va tayanch to'sinlarida burmalar, egilishlar va deformatsiyalar mavjudligini tekshirish.	
3.5	Obyektning umumiy holatini, tomning va yaqin atrofdagi obyektlarning qulashi, tom qismlarining joyidan ko'chishini va hokazolarni ko'zdan kechirish va shu bilan birga ustunga zarar yetishi xavfini baholash.	
3.6	Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 20% gacha bo'lgan fundament atrofi beton maydonini tiklash.	
3.7	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
4	FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI TEKSHIRISH, shu jumladan:	
4.1	Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlik holatini tekshirish va baholash.	
4.2	Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	
4.3	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
5	KONTEYNER VA YORDAMCHI BINO POYDEVORLARIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
5.1	Konteyner ustunlarining temir konstruksiyasi va boshqa elementlarning bo'yoq qoplamasini ko'zdan kechirish va tirnash, shikastlanish, zanglash o'chog'i mavjudligi, bo'yoqning eskirishi va rangi o'zgarishini tekshirish va baholash.	
5.2	Konteyner osti, tubining zanglashga qarshi qoplamasini holatini tekshirish va baholash.	
5.3	Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va do'ngalaklarni tekshirish. Konteyner atrofidagi tuproqni to'ldirish, tekislash, bosib chiqish.	
5.4	Beton qoplamasi holati va poydevorning ko'rinadigan qismining monoliti, beton styajkasi, fundament atrofidagi beton maydonida chiqlar, yoriqlar, buzilishlar mavjudligini va ustunlarning himoya qoplamasi holatini tekshirish. Mayda kamchiliklarni: chiqlar, yoriqlar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni oldidan ochib va tozalab bartaraf etish. Beton poydevorini 2 qatlam bitum mastikasi bilan namlikdan himoya qilish.	
5.5	Konteyner temir qismlari holatini va tayanch to'sinlarda burmalar, egilishlar va deformatsiyalar mavjudligini tekshirish.	
5.6	Tom qoplamasi, tashqi va ichki suvoq ustki qatlamlari holatini tekshirish.	
5.7	Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 20% gacha bo'lgan fundament atrofi va yo'laklar beton maydonini tiklash.	
5.8	"Tekshirish bayonnomasi"ni tuzish.	
6	PANJARAGA XIZMAT KO'RSATISH VA OBYEKTNING UMUMIY HOLATINI TEKSHIRISH, shu jumladan:	
6.1	O'tlarni o'rish va TS hududini va unga tutash 1,5 m maydonni tozalash, chiqindilarni olib chiqish.	
6.2	TS panjarasi va eshigining holatini tekshirish. Kichik kamchiliklarni bartaraf etish.	
6.3	To'r va panjara qismini tiklash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	
6.4	"Tekshirish bayonnomasi"ni tuzish.	

TOM QISMIDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

№ tr	Ish turlari	Natija
1	TOM QISMIDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORAGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
1.1	Ko'p qavatli kalta RRL minorani tayanch qismlar holatini, zina yo'laklarni, o'tish maydonlarini va barcha temirli tuzilmalar elementlarining holatini nuqsonlarga, yoriqlarga, teshiklarga, egilishlarga, oqmalarga, deformatsiyalarga, zanglash o'choqlari belgilari borligiga tekshirish va baholash.	
1.2	Tayanch ustunlar panjaralarini murvatli ulanishlarini va gardish ulanishlar murvatlarini, gaykalarini, himoya gaykalarini, temir halqalarini(shaybalarini) mavjudligini tekshirish. Gardish ulanishlar va panjara ulanish qismlari orasidagi oraliq bo'shliqlarni tekshirish. Gaykalarni mos keladigan asbob bilan mahkamlash. ATning Kabel novi(tayanch yo'lagi)ni tayanch ustuniga, quvur ustunni tayanch ustuni qismiga, antennalarni quvur ustuniga ulash joylaridagi gaykalar holatini va mahkamlanishini tekshirish, shuningdek, mahkamlagichlar mavjudligini tekshirish.	
1.3	Payvand choklari va choklarning atrofidagi temirning holatini tekshirish (payvandlangan zona atrofida).	
1.4	Ko'p qavatli kalta RRL minorani, quvursimon ustunlarni, kabel novi, temir buyumlar va boshqa elementlarning bo'yoq qoplamasini ko'zdan kechirish va tirmalganishlarga, shikastlanishga, zanglash o'chogiga, bo'yoqning eskirishi va rangi o'zgarishini tekshirish va baholash. Bo'yoq qoplamasini umumiy holatini baholash amalga oshiriladi va uni to'liq yoki qisman tiklash zarurati to'g'risida qaror qabul qilinadi.	
1.5	Temir buyumlar va boshqa mexanik qismlarning holatini tekshirish va baholash.	
1.6	Langar mahkamlagichlarini qayta ko'rib chiqish va gaykalar, himoya gaykalarini mavjudligini tekshirish va ularni mahkamlash. Langar mahkamlangan qismlari holatini ko'zdan kechirish va baholash. Langar quvurlarini deformatsiyaga, yoriqlarga va egilganlikka tekshirish. Halqalar holatini va uning payvand choklari va choklarning atrofidagi holatini tekshirish.	
1.7	Kichik nuqsonlarni tuzatish. Barcha burama tishli ulanishlarni grafit moyi bilan moylash. Buyurtmadagi barcha ob'ektlar soni bo'yicha jami 1% gacha yetimayotgan murvatlarni, gaykalarni, qo'shimcha nazorat gaykalarini va temir halqalarini tiklash.	
1.8	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
2	KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORANI GEODEZIK O'LCHOVLARI, shu jumladan:	
2.1	X va Y o'qlari bo'ylab ko'p qavatli kalta RRL minorani og'ishini va bel qismlarini bo'ylab gorizontalligini maxsus o'lchov asbobi yordamida o'lchash amalga oshiriladi.	
2.2	Hisoblash amalga oshiriladi va o'lchov natijalari RH45-267 rahbariy hujjatiga muvofiq shakllantiriladi.	
2.3	Amalga oshirilgan o'lchov natijalari bo'yicha "Ko'p qavatli kalta RRL minorani vertikaligini o'lchash bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
3	TOM QISMIDA JOYLASHGAN KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORASINING POYDEVORIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
3.1	Tom qismida joylashgan ko'p qavatli kalta RRL minorani mahkamlangan joylarni binoning tutib turuvchi tuzilmalariga mahkamlanganligini (shu jumladan bino ichida) tekshirish va baholash. Tayanch to'sinni temir tuzilmalar holatini (shu jumladan bino ichida) tekshirish va baholash	
3.2	Ko'p qavatli kalta RRL minorani joylashgan joylarni namdan himoya holatini tekshirish va baholash.	
3.3	Poydevorlarni va tayanch to'sinlarni temirli qismlari, payvand choklari va choklarning atrofidagi temirni holatini, tayanch ustunini (egilishlar, burilishlar, deformatsiyalar, yoriqlar va boshqalar) ko'zdan kechirish va baholash.	
3.4	Tayanch gardishlarning biriktiruvchi joylarida gayka va himoya gaykalari mavjudligini va ularning burilishga qarshi, zanglashga qarshi himoyasi mavjudligini tekshirish.	
3.5	Obyektning umumiy holatini, tomni va yaqin atrofda obyektlarni qulashi, tomni qisimlarini joyidan ko'chishini va hokazolarni ko'zdan kechirish va shu bilan birga ko'p qavatli kalta RRL minoraga va temir tuzilmalarga zarar yetkazilishi xavfini baholash.	
3.6	Ko'p qavatli kalta RRL minorani tomga mahkamlangan joylarda namdan himoyasini tiklash ishlari 1.9- ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	
3.7	Kichik nuqsonlarni tuzatish.	
3.8	Amalga oshirilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
4	KO'P QAVATLI KALTA RRL MINORASINING HIMOYA CHIROG'I TIZIMIGA (HCHT) HIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
4.1	HCHT yoritgichining namlikdan himoyalani holatini va xizmat ko'rsatishga yaroqliligini, muhrash halqasi, HCHT kabellarini himoya qobig'i va mahkamlanish holatini tekshirish va baholash.	
4.2	Taqsimlash qutilari va HCHT yoritgichi ochiladi va elektr kabeli simlari ulanishining mustahkamligi tekshiriladi. Yerga ulangan himoyalovchi qisqich (клемма) holatini, tortilishini va mavjudligini tekshirish.	
4.3	HCHT zanjiridagi nosozliklarni bartaraf etish.	

4.4	Buyurtmadagi obyektlardagi umumiy miqdorning 20% miqdorida HCHT muhrash halqasi, patronlari, lampochkalarini (energiya tejovchi) almashtirish yoki o'rnatish. Yechib olingan mollar va materiallar Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.	
4.5	HCHT yoritgichini almashtirish yoki o'rnatish, yorug'lik fotorelesi, taqsimlash qutisi va HCHT elektr kabelini almashtirish yoki o'rnatish 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	
4.6	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
5	FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI TEKSHIRISH, shu jumladan:	
5.1	Fider va sovtutgich kirish o'rinlarini zichlik holatini tekshirish va baholash.	
5.2	Fider va sovtutgich kirish o'rinlarini zichlash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	
5.3	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	

TOM QISMIDA JOYLASHGAN QUVURSIMON USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

№	Ish turlari	Natija
1	QUVURSIMON USTUNGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
1.1	Quvursimon ustunda va barcha temir tuzilmalar elementlarida nuqsonlar, yoriqlar, teshiklar, egilishlar, deformatsiyalar, zanglash o'choqlari belgilari mavjudligini tekshirish va baholash.	
1.2	Quvursimon ustunlarning murvatli ulanishlarini va gardish ulanishlar murvatlarini, gaykalarini, himoya gaykalarini, temir halqalarini mavjudligini tekshirish. Gardish ulanishlar orasidagi oraliq bo'shliqlarni tekshirish. Gaykalarni mos keladigan asbob bilan mahkamlash. Kabel novini quvur ustuniga, quvur ustunni asosiga, antennalarni quvur ustuniga ulash joylaridagi gaykalar holatini va mahkamlanishini tekshirish, shuningdek, mahkamlagichlar mavjudligini tekshirish.	
1.3	Payvand choklari va choklarning atrofidagi temirlar holatini tekshirish (payvandlangan zona atrofi).	
1.4	Quvursimon ustunlar, kabel novi, temir buyumlar va boshqa elementlarning bo'yoq qoplamasini ko'zdan kechirish va timalish, shikastlanish, zanglash o'chogi mavjudligini, bo'yoqning eskirishi va rangi o'zgarishini tekshirish va baholash. Bo'yoq qoplamasini umumiy holatini baholash amalga oshiriladi va uni to'liq yoki qisman tiklash zarurati to'g'risida qaror qabul qilinadi.	
1.5	Temir buyumlar va boshqa mexanik qismlarning holatini tekshirish va baholash.	
1.6	Quvursimon ustunlarning va tirgaklarning tutib turuvchi tuzilmalarga mahkamlanganligini va ularni gaykalari, qo'shimcha gaykalari mavjudligi va mahkamligini ko'zdan kechirish. Langar mahkamlangan joylarni holatini ko'zdan kechirish va baholash. Langar quvurlari va tirnagichlarida deformatsiya va yoriqlar mavjudligini tekshirish.	
1.7	Kichik nuqsonlarni tuzatish. Barcha burama tishli ulanishlarni grafit moyi bilan moylash. yetishmayotgan murvatlarni, gaykalarni, qo'shimcha gaykalarni va temir halqalarni tiklash.	
1.8	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonli dalolatnoma" tuziladi.	
2	TOM QISMIDA JOYLASHGAN TEMIR KONSTRUKSIYALARGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
2.1	Barcha tuzilmalarning binoning tutib turuvchi tuzilmalariga mahkamlanganligini (shu jumladan bino ichida) tekshirish va baholash. Tayanch ustunining temir konstruksiyalari holatini (shu jumladan bino ichida) tekshirish va baholash.	
2.2	Temir tuzilmalarning tomga mahkamlangan joylarini namlikdan himoya holatini tekshirish va baholash.	
2.3	Poydevorlar va tayanch to'sinlarning temir qismlari, payvand choklari va choklarning atrofidagi temir holatini, tayanch ustunini (egilishlar, burilishlar, deformatsiyalar, yoriqlar va boshqalar) ko'zdan kechirish va baholash.	
2.4	Tayanch gardishlarning biriktiruvchi joylarida gayka va himoya gaykalari mavjudligini va ularning burilishga qarshi, zanglashga qarshi himoyasi mavjudligini tekshirish.	
2.5	Obyektning umumiy holatini, tomning va yaqin atrofdagi obyektlarning qulashi, tom qismlarining joyidan ko'chishini va hokazolarni ko'zdan kechirish va shu bilan birga quvursimon ustunga va temir tuzilmalarga zarar yetishi xavfini baholash.	
2.6	Temir tuzilmalarning tomga mahkamlangan joylarida namlikdan himoyasini tiklash 1.9- ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	
2.7	Kichik nuqsonlarni tuzatish.	
2.8	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonli dalolatnoma" tuziladi.	
3	FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI TEKSHIRISH, shu jumladan:	
3.1	Fider va sovtutgich kirish o'rinlarini zichlik holatini tekshirish va baholash.	
3.2	Fider va sovtutgich kirish o'rinlarini zichlash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	
3.3	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	

YERDA JOYLASHGAN QUVURSIMON USTUNGA XIZMAT KO'RSATISH

№	Ish turlari	Bajarish davri
1	QUVURSIMON USTUNGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
1.1	Quvursimon ustunda va barcha temir tuzilmalar elementlarida nuqsonlar, yoriqlar, teshiklar, egilishlar, deformatsiyalar, zanglash o'choqlari belgilari mavjudligini tekshirish va baholash.	bir marta
1.2	Quvursimon ustunlarning murvatli ulanishlarini va gardish ulanishlar murvatlarini, gaykalarini, himoya gaykalarini, temir halqalarini mavjudligini tekshirish. Gardish ulanishlar orasidagi oraliq bo'shliqlarni tekshirish. Gaykalarni mos keladigan asbob bilan mahkamlash. Kabel novini quvur ustuniga, quvur ustunni asosiga, antennalarni quvur ustuniga ulash joylaridagi gaykalar holatini va mahkamlanishini tekshirish, shuningdek, mahkamlagichlar mavjudligini tekshirish.	bir marta
1.3	Payvand choklari va choklarning atrofidagi temirlar holatini tekshirish (payvandlangan zona atrofi).	bir marta
1.4	Quvursimon ustunlar, kabel novi, temir buyumlar va boshqa elementlarning bo'yoq qoplamasini ko'zdan kechirish va timalish, shikastlanish, zanglash o'chog'i mavjudligini, bo'yoqning eskirishi va rangi o'zgarishini tekshirish va baholash. Bo'yoq qoplamasini umumiy holatini baholash amalga oshiriladi va uni to'liq yoki qisman tiklash zarurati to'g'risida qaror qabul qilinadi.	bir marta
1.5	Temir buyumlar va boshqa mexanik qismlarning holatini tekshirish va baholash.	bir marta
1.6	Quvursimon ustunlarning va tirgaklarning tutib turuvchi tuzilmalarga mahkamlanganligini va ularni gaykalari, qo'shimcha gaykalari mavjudligi va mahkamligini ko'zdan kechirish. Langar mahkamlangan joylarni holatini ko'zdan kechirish va baholash. Langar quvurlari va tirnagichlarida deformatsiya va yoriqlar mavjudligini tekshirish.	bir marta
1.7	Kichik nuqsonlarni tuzatish. Barcha burama tishli ulanishlarni grafit moyi bilan moylash. yetishmayotgan murvatlarni, gaykalarni, qo'shimcha gaykalarni va temir halqalarni tiklash.	Buyurtmachining talabiga binoan
1.8	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonli dalolatnoma" tuziladi.	Buyurtmachining talabiga binoan
2	YERDA JOYLASHGAN QUVURSIMON USTUNI POYDEVORIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
2.1	Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va do'ngalaklarni tekshirish. Ustun poydevori atrofidagi tuproqni to'ldirish, tekislash, bosib chiqish.	bir marta
2.2	Tayanch ustuni gardishlarining biriktirilish joylarida gayka va himoya gaykalarining mavjudligini tekshirish va ularning burilishga va zanglashga qarshi himoyasini tekshirish.	bir marta
2.3	Beton qoplamasi holati va poydevorning ko'rinadigan qismining monoliti, beton styajkasi, fundament atrofi beton maydoni, chiqlar, yoriqlar, buzilishlar mavjudligi va beton himoya qoplamasining holatini tekshirish. Mayda kamchiliklarni: chiqlar, yoriqlar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni oldidan ochib va tozalab bartaraf etish. Ustun poydevorini 2 qatlam bitum mastikasi bilan namlikdan himoya qilish.	bir marta
2.4	Temir poydevorlarda va tayanch to'sinlarida burmalar, egilishlar va deformatsiyalar mavjudligini tekshirish.	bir marta
2.5	Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 20% gacha bo'lgan fundament atrofi beton maydonini tiklash.	bir marta
2.6	Kichik nuqsonlarni tuzatish.	Buyurtmachining talabiga binoan
2.7	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	Buyurtmachining talabiga binoan
3	FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI TEKSHIRISH, shu jumladan:	
3.1	Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlik holatini tekshirish va baholash.	bir marta
3.2	Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	bir marta
3.3	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	Buyurtmachining talabiga binoan
4	PANJARAGA XIZMAT KO'RSATISH VA OBYEKTNING UMUMIY HOLATINI TEKSHIRISH, shu jumladan:	
4.1	O'tlarni o'rish va TS hududini va unga tutash 1,5 m maydonni tozalash, chiqindilarni olib chiqish.	bir marta
4.2	TS panjarasi va eshigining holatini tekshirish. Kichik kamchiliklarni bartaraf etish.	bir marta
4.3	To'r va panjara qismini tiklash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	Buyurtmachining talabiga binoan
4.4	"Tekshirish bayonnomasi"ni tuzish.	Buyurtmachining talabiga binoan

YERDA JOYLANGAN BETON USTUNLARGA XIZMAT KO'RSATISH

№	Ish turlari	Natija
1	BETON USTUNLARGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
1.1	Beton ustunda, temir maydonchasida, zinapoyalarda, kabel novi, temir buyumlar va temirli tuzilma elementlarida nuqsonlar, timalishlar, yoriqlar, teshiklar, egilishlar, zararlanishlar, deformatsiyalar va zanglash o'choqlari belgilari mavjudligini tekshirish va baholash.	
1.2	Payvand choklari va choklarning atrofidagi temirning holatini tekshirish (payvandlangan zona atrofi).	
1.3	Bo'yoq holatini ko'zdan kechirish va rang o'zgarishini tekshirish va baholash, shuningdek, to'liq yoki qisman tiklash zarurati to'g'risida qaror qabul qilish.	
1.4	Kichik nuqsonlarni tuzatish. Barcha burama tishli ulanishlarni grafit moyi bilan yog'lash. Yetishmayotgan murvatlarni, gaykalarni, qo'shimcha gaykalarni va temir halqalarni tiklash.	
1.5	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
2	BETON USTUNLARNING GEODEZIK O'LCHOVLARI, shu jumladan:	
2.1	Beton ustunning og'ishini maxsus asbob yordamida o'lchash.	
2.2	Hisoblash amalga oshiriladi va o'lchov natijalari RH45-267 rahbariy hujjatiga muvofiq shakllantiriladi.	
2.2	Amalga oshirilgan o'lchov natijalari bo'yicha "Beton ustunining vertikaligini o'lchash bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
3	BETON USTUNLAR POYDEVORIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
3.1	Beton qoplamasi holatini va poydevorning ko'rinadigan qismining monoliti, beton styajkasi, fundament atrofi beton maydonini, chiqlar, yoriqlar, buzilishlar mavjudligini va beton himoya qoplamasining holatini tekshirish. Mayda kamchiliklarni: chiqlar, yoriqlar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni oldidan ochib va tozalab bartaraf etish. Beton ustunlar poydevorini 2 qatlam bitum mastikasi bilan namlikdan himoya qilish qoplamasini yotqizish.	
3.2	Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va va do'ngalaklarni tekshirish. Beton ustunlar poydevori atrofidagi tuproqni to'ldirish, tekislash, bosib chiqish.	
3.3	Obyektning umumiy holatini, to'ni va yaqin atrofdagi obyektlarni qulashi, tom qismlarining joyidan ko'chishini va hokazolarni ko'zdan kechirish va shu bilan birga beton ustunga zarar yetishi xavfini baholash.	
3.4	Fundament atrofi beton maydonini tiklash.	
3.5	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonli dalolatnoma" tuziladi.	
4	USTUNNING HIMOYA CHIROG'I TIZIMIGA (HCHT) HIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	
4.1	HCHT yoritgichining namlikdan himoyalani holatini va xizmat ko'rsatishga yaroqliligini, muhrlash halqasi, HCHT kabellarini himoya qobig'i va mahkamlanish holatini tekshirish va baholash.	
4.2	Taqsimlash qutilari va HCHT yoritgichi ochiladi va elektr kabeli simlari ulanishining mustahkamligi tekshiriladi. Yerga ulangan himoyalovchi qisqich (клемма) holatini, tortilishini va mavjudligini tekshirish.	
4.3	HCHT zanjiridagi nosozliklarni bartaraf etish.	
4.4	Buyurtmadagi obyektlardagi umumiy miqdorning 20% miqdorida HCHT muhrlash halqasi, patronlari, lampochkalarini (energiya tejovchi) almashtirish yoki o'rnatish. Yechib olingan mollar va materiallar Buyurtmachining vakiliga topshiriladi.	
4.5	HCHT yoritgichini almashtirish yoki o'rnatish, yorug'lik fotorelesi, taqsimlash qutisi va HCHT elektr kabelini almashtirish yoki o'rnatish 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	
4.6	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
5	BETON USTUNLARNING DALA SHAROITIDA temir QISMINI BO'YASH, shu jumladan:	
5.1	Kabel novi, quvursimon ustunlarning, temir buyumlarning, zinapoya va barcha mavjud temir tuzilmalarning bo'yoq qoplamasini tozalash va tiklash: - Eski va yangi qoplamalarning bo'yoq ishlariga mosligini aniqlash. - Temir tuzilmalarning sirtini umumiy maydonning kamida 20% bo'lgan temir tuzilmalarini eski bo'yoq va zangdan tozalash. - Temir tuzilmalarning sirtini umumiy bo'yaladigan maydonning 100% qismini yog'sizlantirish. - Qalinligi 15-20 mkm bo'lgan zangdan himoya bo'yog'ini (gruntovka) bir qatlamini eski bo'yoqdan va zangdan tozalangan joylarga surtish (purchash). - Har bir qatlamning qalinligi 15-20 mkm bo'lgan emalni (PF-133 GOST 926-82 yoki PF-115 GOST 6465-76 yoki ekvivalenti) umumiy sirt maydonining 100% qismini 2 qatlamda surtish (purchash). - Buyurtmachining o'rnatilgan uskuna va qurilmalarini va atrofdagi hududni ortiqcha bo'yoqdan tozalash.	
6	FIDER VA SOVUTGICH KIRISH O'RINLAR ZICHLIGINI TEKSHIRISH, shu jumladan:	
6.1	Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlik holatini tekshirish va baholash.	
6.2	Fider va sovutgich kirish o'rinlarini zichlash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	
6.3	Bajarilgan ishlar natijalari bo'yicha "Tekshiruv bayonnomasi" va "Nuqsonlar dalolatnomasi" tuziladi.	
7	KONTEYNER VA YORDAMCHI BINO POYDEVORLARIGA XIZMAT KO'RSATISH, shu jumladan:	

7.1	Konteyner ustunlarining temir konstruksiyasi va boshqa elementlarning bo'yoq qoplamasini ko'zdan kechirish va tirnash, shikastlanish, zanglash o'chog'i mavjudligi, bo'yoqning eskirishi va rangi o'zgarishini tekshirish va baholash.	
7.2	Konteyner osti, tubining zanglashga qarshi qoplamasini holatini tekshirish va baholash.	
7.3	Tuproq yuzasining holati, yon atroflari, mayda chuqurliklar mavjudligi, cho'kish va do'ngalaklarni tekshirish. Konteyner atrofidagi tuproqni to'ldirish, tekislash, bosib chiqish.	
7.4	Beton qoplamasi holati va poydevorning ko'rinadigan qismining monoliti, beton styajkasi, fundament atrofidagi beton maydonida chiplar, yoriqlar, buzilishlar mavjudligini va ustunlarning himoya qoplamasi holatini tekshirish. Mayda kamchiliklarni: chiplar, yoriqlar, beton konstruksiyalardagi mayda buzilishlarni oldidan ochib va tozalab bartaraf etish. Beton poydevorini 2 qatlam bitum mastikasi bilan namlikdan himoya qilish.	
7.5	Konteyner temir qismlari holatini va tayanch to'sinlarda burmalar, egilishlar va deformatsiyalar mavjudligini tekshirish.	
7.6	Tom qoplamasi, tashqi va ichki suvoq ustki qatlamlari holatini tekshirish.	
7.7	Buyurtmadagi barcha obyektlar soni bo'yicha jami 20% gacha bo'lgan fundament atrofi va yo'laklar beton maydonini tiklash.	
7.8	"Tekshirish bayonnomasi"ni tuzish.	
8	PANJARAGA XIZMAT KO'RSATISH VA OBYEKTNING UMUMIY HOLATINI TEKSHIRISH, shu jumladan:	
8.1	O'tlarni o'rish va TS hududini va unga tutash 1,5 m maydonni tozalash, chiqindilarni olib chiqish.	
8.2	TS panjara va eshigining holatini tekshirish. Kichik kamchiliklarni bartaraf etish.	
8.3	To'r va panjara qismini tiklash 1.9-ilovaga muvofiq amalga oshiriladi.	
8.4	"Tekshirish bayonnomasi"ni tuzish.	

Eslatma: ustun turiga muvofiq ma'lum to'ldirish jadval tanlaniladi.

Nuqsonli holat
DALOLATNOMASI
obyekt CS-1111 «Uzbekiston MFI»
«__» _____ 202_r.

Mazkur dalolatnoma obyekt **CS-1111 «Uzbekiston MFI»** obyektidagi kamchiliklarni belgilaydi, ushbu kamchiliklarni bartaraf etish shartnoma doirasida nazarda tutilgan bo'lishi kerak:

№	Nuqson tavsifi	Ish turi	Miqdori	Xavf ehtimolini baholash	Bartaraf qilish uchun tavsiya qilingan muddat	Izoh
5.4	HCHT chiqog'idagi lampochkalarni almashtirish	BALANDLIGI 30m DAN OSHMAGAN TOM QISMIDA JOYLASHGAN USTUNGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH	Bir marta	Past	Bartaraf qilindi	Texnik hizmat ko'rsatish tadbiri asosida
6.4	HCHT elektr kabelini almashtirish yoki o'rnatish	USTUNNI HIMOYA CHIROG'I TIZIMIGA (HCHT) HIZMAT KURSATISH	1 obyekt	O`rta	Bartaraf qilindi, foto hisobot taqdim etildi	Texnik hizmat ko'rsatish shartnomasi asosida

Buyurtmachi Vakili _____

Pudratchi Vakili _____

Buyurtmachi
Bosh Direktori _____
m.o'.

Pudratchi
Bosh Direktori _____
m.o'

Tortuvchi po'lat arqonlar taranglik kuchini tekshirish**BAYONNOMASI**

obyekt CS-1111 «Uzbekiston MFI»

«___»_____202_г.

Mazkur bayonnoma pudratchi «*(tashkilot nomi)*» ning vakili F.I.SH. tomonidan tuzilgan. Bayonnoma «___» _____ yil, tomda (yerda) joylashgan _____ m balandlikka ega CS-_____ «_____» ob'yektida po'lat arqonlari taranglik kuchini tekshirish ishlari bajarilganligini nazarda tutadi. CS-_____ «_____» ob'yekti eskizlari (tepadan ko'rinish 1-Rasm) va (yondan ko'rinish 2-Rasm) da keltirilgan.

Taranglik kuchi _____ modeli uskuna orqali tekshirilgan, uskuna ko'rsatkich turi elektron (mexanik), seria raqami №_____. Uskuna KK.OO.YYYY yil «UzStandart» laboratoriyasi tomonidan testdan o'tkazilgan, tekshiruv sertifikat raqami №_____.

Sertifikat nusxasi bayonnomaga ilova qilingan.

1 – Rasmda (tepadan ko'rinish) tortuvchi po'lat arqonlar yo'nalishi haqida ma'lumot berilgan. 2 – Rasmda (chetdan ko'rinish) tortuvchi po'lat arqonlar qavatlari haqida ma'lumot berilgan.

O'lchov ko'rsatkichlari:

Tortgich qavati	Yo'nalishi	Po'lat arqon ma'lumotlari	Loyiha bo'yicha ko'rsatkichlar (tonna/kuch (TC))	Dinamometr (indikator) ko'rsatkichlar (tonna/kuch (TC))	Havo harorati	Eslatma
1	AI					
2	AII					
3	AIII					
4 va h.k.	AIV					

Pudratchi

Vakili _____

Pudratchi

Bosh direktor _____

m.o'.

Eslatma: Tortuvchi po'lat arqonlar taranglik kuchini tekshirish bayonnomasiga tortuvchi po'lat arqonlar yo'nalishi haqida ma'lumot 1–Rasm, hamda tortuvchi po'lat arqonlar qavatlari haqida ma'lumot 2 – Rasm ilova qilinishi kerak:

O'rnatish
DALOLATNOMASI
 obyekt CS-1111 «Uzbekiston MFI»
 «__»_____202_r.

Mazkur dalolatnoma CS-__ «_____» obyektida o'rnatilish faktini belgilaydi, uni bartaraf etish № _____shartnoma asosida bajarilgan.

№	Nuqsonning tavsifi	Ish turi	Soni	Izoh
1	HCHT elektr kabelini almashtirish yoki o'rnatish	USTUNNI HIMOYA CHIROG'I TIZIMIGA (HCHT) HIZMAT KURSATISH	1 obyekt	Texnik hizmat ko'rsatish shartnomasi asosida

Buyurtmachi _____
 Vakili

Pudratchi Vakili _____

Buyurtmachi
 Bosh Direktori _____
 m.o'.

Pudratchi Bosh
 Direktori _____
 m.o'.